

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала ПАО «ТГК-14»
«Читинская генерация»

Д.А. Андреев

«14» августа 2025г.

ПЛАН
подготовки Приаргунской ТЭЦ филиала «Читинская генерация» филиала ПАО «ТГК-14»
к отопительному сезону 2025/2026г.г.

№	Наименование	Срок выполнения		Ответственный исполнитель
1.	Ремонт дробилки А.	15.06.2025г.	Ст.мастер ТТУ Ерновский Р.Ф.	
2.	Ремонт приемных лотков ЛК №2А,Б	20.07.2025г.	Ст.мастер ТТУ Ерновский Р.Ф.	
3.	Замена насоса откачки 1К.	08.08.2025г.	Ст.мастер ТТУ Ерновский Р.Ф.	
4.	Капитальный ремонт МВ-35 Т-2	11.07.2025г.	Мастер ЭЦ Ерохин А.С.	
5.	Капитальный ремонт МВ-6 кВ (4 шт.)	30.08.2025г.	Мастер ЭЦ Ерохин А.С.	
6.	Типовой капитальный ремонт КА №1	30.08.2025г.	Мастер ЭЦ Ерохин А.С.	
7.	Ремонт ПСУ котлов №1,2,3	20.09.2025г.	Начальник КТПЦ Середин И.И.	
8.	Ремонт ШМ №1,2,3.	20.09.2025г.	Начальник КТПЦ Середин И.И.	
9.	Чистка маслоохладителей ТГ №1,2	30.08.2025г.	Начальник КТПЦ Середин И.И.	
10.	Механическая чистка ПСВ-200 (5 шт.).	30.08.2025г.	Начальник КТПЦ Середин И.И.	
11.	Чистка, ремонт подпиточного деаэратора	30.08.2025г.	Начальник КТПЦ Середин И.И.	

№	Наименование	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
12.	Чистка, ремонт основных деаэраторов №1,2	30.08.2025г.	Начальник КТПЦ Середин И.И.
13.	Чистка и ремонт брызгальных бассейнов №1,2	30.08.2025г.	Начальник КТПЦ Середин И.И.
14.	Чистка трубопроводов ГЗУ с разборкой и сборкой.	20.09.2025г.	Начальник КТПЦ Середин И.И.
15.	Ремонт ДВ №1,2,3	20.09.2025г.	Начальник КТПЦ Середин И.И.
16.	Ремонт опор под коллектором водовода, изоляция водовода.	20.09.2025г.	Начальник КТПЦ Середин И.И.
17.	Чистка и промывка труб ВЗП, устранение неплотностей в компенсаторах на котлах №1,2,3.	20.09.2025г.	Начальник КТПЦ Середин И.И.
18.	Ремонт дымохода КА №1,2,3	20.09.2025г.	Начальник КТПЦ Середин И.И.
19.	Перекачка трубопроводов тепловых сетей.	30.09.2025г.	Мастер по ремонту т/с Заам А.И.
20.	Проведение очистки и промывки тепловых сетей (Правила N 115 ПТЭ ЭУ п.п. 5.3.37, 6.2.17, 12.18).	15.09.2025г.	Мастер по ремонту т/с Заам А.И.
21.	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей (Правила N 115 ПТЭ ЭУ п.6.2.16).	15.09.2025г.	Мастер по ремонту т/с Заам А.И.
22.	Проведение мероприятий (шурфовок) по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке (Правила N 115 ПТЭ ЭУ п.п.6.2.34-6.2.37).	15.09.2025г.	Мастер по ремонту т/с Заам А.И.
23.	Проведение замеров удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов трубопроводов тепловых сетей (Правила N 115 ПТЭ ЭУ п.6.2.43).	15.09.2025г.	Мастер по ремонту т/с Заам А.И. Мастер ЭЦ Ерохин А.С.
24.	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора,	15.09.2025г.	Специалист по ОТ м ПК Попов А.В.

№	Наименование	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
25.	Выполнение ЭПБ и ТО технических устройств, применяемых на ОПО Приаргунской ТЭЦ специализированной организацией согласно графиков на 2025 год.	15.09.2025г.	Специалист по ОТ м ПК Попов А.В.